

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมที่เมืองน่าอยู่

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในรั้ววัดที่ดินสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุน อบต.ห้วยไร่	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๑.๖๖	๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ธ.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๗,๙๘๐	๑๗๙.๘	ธ.ค.๒๕๖๖-ม.ค.๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ (ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ(ศอ.ปส.จ.อจ.)) เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	พ.ย.๒๕๖๖-ธ.ค.๒๕๖๖	แล้วเสร็จ
๖	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๗	โครงการดนตรี จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖	แล้วเสร็จ
๘	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้	สำนักปลัด	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗ พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๙	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	กองคลัง	๑๐,๐๐๐	๕,๕๗๒.๕๒	๕๕.๗๒	มี.ค.๖๗ พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้	กองคลัง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗ พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	๓๒,๒๐๐	๓๒,๒๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗ พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๒	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว	กองคลัง	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๑๐๐	เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐	เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๔	จ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(โดยวิธีเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) สายบ้านหินโงม-บ้านคำพะโอ	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๙๙.๓๓	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๕	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโนนคู่-บ้านหนองแฝก	กองช่าง	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๖	จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๗	จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล ถนนสายบ้านขาม - บ้านคำมะเปือ	กองช่าง	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมที่เมืองน่าอยู่

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
๑๘	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล ถนนสายบ้านหินโงม - บ้านคำพะโอ	กองช่าง	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๙	จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล ถนนสายบ้านหนองแฝก - บ้านบาก	กองช่าง	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๐	จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๖๘.๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๑	จ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(โดยวิธีเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านโนนตู หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	๗๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๖๒.๑๖	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๒	จ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(โดยวิธีเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) สายบ้านโนนตู หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๘๘,๐๐๐	๘๐,๖๐๐	๙๑.๕๙	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๓	จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา	กองช่าง	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๔	จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	๓๗,๓๐๐	๓๖,๑๕๐	๙๖.๙๑	เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๕	จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด (หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๕)	กองช่าง	๑๐,๙๐๐	๑๐,๘๐๐	๙๙.๐๘	เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๖	จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหายกเล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญโดย การก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๔	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๘,๙๐๐	๙๑.๙๖	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๗	จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหายกเล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญโดย การก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๕	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๘,๙๐๐	๙๑.๙๖	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๘	จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลถนนสายภายในหมู่บ้านนาหมาก	กองช่าง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๙	จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลถนนสายบ้านนาเพียง-ห้วยนาโพธิ์	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๐	จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหายกเล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญโดย การก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๗	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๘,๙๐๐	๙๑.๙๖	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๑	จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหายกเล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญโดย การก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินโดยการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านบาก หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๑	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๘,๙๐๐	๙๑.๙๖	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๒	จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหายกเล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญโดย การก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านบาก หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๒	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๘,๙๐๐	๙๑.๙๖	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๓	จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหายกเล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญโดย การก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๖	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๙๑.๗๘	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๔	จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหายกเล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญโดย การก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๘	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๘,๙๐๐	๙๑.๙๖	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมที่เมืองน่าอยู่

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
๓๕	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> (ต่อ) จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหากัญแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๑	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๘,๙๐๐	๙๑.๙๖	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๖	จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหากัญแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๒	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๘,๙๐๐	๙๑.๙๖	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๗	จ้างโครงการป้องกันและแก้ปัญหากัญแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๓	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๘,๙๐๐	๙๑.๙๖	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๘	จ้างก่อสร้างลาน คสล.บริเวณเมรุป่าช้า บ้านขาม นาเพียง โคกยาว	กองช่าง	๔๘๐,๐๐๐	๔๔๘,๕๐๐	๙๓.๔๓	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๙	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๘๔,๐๙๐	๑๖๘.๑๘	๑ ม.ค.๖๗-๓๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔๐	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔๑	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔๒	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔๓	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔๔	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔๕	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔๖	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๗	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔๗	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๘	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมที่เมื่อนำอยู่

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
๔๘	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> (ต่อ) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๙	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔๙	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๐	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕๐	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๑	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕๑	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๒	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕๒	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๓	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕๓	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๔	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕๔	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๕	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕๕	เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๖	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุข	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๐๐	เม.ย.๖๗ พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๕๖ โครงการ		๗,๖๑๕,๘๐๐	๗,๑๖๑,๓๙๒.๕๒	๙๔.๐๓		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
๑	แผนงานการศึกษา โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๙๖๔	๙๘.๙๘	มีนาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลสร้างนกทา ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๓๕๕	๔๒.๓๕	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๑๘	๙๙.๐๓	พ.ย.๒๕๖๖	แล้วเสร็จ
๕	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๑๐๐	ก.พ.๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖๐๐๐ BTU (กองการศึกษา)	กองการศึกษา	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๗	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเลื่อนกระจก (เตี้ย) กองการศึกษา	กองการศึกษา	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๘	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิดกระจก (สูง) กองการศึกษา	กองการศึกษา	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๙	จัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล ศพด.จำนวน ๓ ศูนย์ จำนวน ๖ ตัว	กองการศึกษา	๑๖,๒๐๐	๑๖,๒๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	จัดซื้อเก้าอี้อนุบาล ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์ จำนวน ๓๖ ตัว	กองการศึกษา	๑๔,๔๐๐	๑๔,๔๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด.วัดคำมะไค้ง ขนาด ๓๖๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด.วัดคำโนนดู่ ขนาด ๓๖๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง	กองการศึกษา	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านสร้างนกทา ขนาด ๓๖๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๔	ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษา	๒๗,๘๔๐	๒๒,๙๐๐	๘๒.๒๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	กองการศึกษา	๑๙,๕๐๐	๑๖,๒๕๐	๘๓.๓๓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๖	ค่าจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา	๑๘๕,๔๓๖	๑๗๐,๗๔๘	๙๒.๐๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๗	ค่าหนังสือเรียน	กองการศึกษา	๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘๓.๓๓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๘	ค่าอุปกรณ์การเรียน	กองการศึกษา	๑๗,๔๐๐	๑๔,๕๐๐	๘๓.๓๓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๙	ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์	กองการศึกษา	๘๙๐,๘๒๐	๖๕,๕๒๐	๗.๓๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๐	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเขตตำบลสร้างนกทา ๕ แห่ง	กองการศึกษา	๒,๔๔๐,๐๐๐	๒,๐๕๓,๘๐๐	๘๔.๑๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
๒๑	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนสร้างนทาทอนหวาย (โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการพับ เหรียญโปรยทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว (โครงการเกษตรเรียนรู้้อย่างพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต (มีงานทำ-มีอาชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบาก (โครงการส่งเสริมนักเรียนฝึกทักษะอาชีพ(เลี้ยงไก่ พันธุ์ไข),(เพาะเห็ดนางรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำมะคั้งหนองแฝก (โครงการเลี้ยงปลาตุกในบ่อซีเมนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนคู้ (โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๖	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างนทาท หมู่ที่ ๑,๑๓ (โครงการนมัสการ เจดีย์หลวงปู่คุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๗)	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๑๐๐	๗๙.๔๐	เมษายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคำมะคั้ง,บ้านน้ำคำพัฒนา หมู่ที่ ๔,๑๑ (โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๖)	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบาก หมู่ที่ ๒ (โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคุณ ลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขาม หมู่ที่ ๓ (โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคุณ ลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคำพะโอ หมู่ที่ ๖ (โครงการอนุรักษ์ประเพณี บุญคุณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๑๕ (โครงการอนุรักษ์ประเพณี บุญคุณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๙ (โครงการอนุรักษ์ประเพณี บุญคุณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๑๐ (โครงการอนุรักษ์ประเพณี บุญคุณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
๓๔	<u>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> (ต่อ) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๕ (โครงการอนุรักษ์ประเพณี บุญคุณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๑๒ (โครงการอนุรักษ์ประเพณี บุญคุณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบำเจริญ หมู่ที่ ๗ (โครงการอนุรักษ์ประเพณี บุญคุณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๘ (โครงการอนุรักษ์ประเพณี บุญคุณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๘ (โครงการประเพณีบุญผะ เหวด) ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ (โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัด งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.๒๕๖๗	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	พ.ย.๒๕๖๖	แล้วเสร็จ
๔๐	อุดหนุนที่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (โครงการวันอนุรักษ์มรดก ไทย อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาหกลีบ หมู่ที่ ๑๖ (โครงการเข้าวัดปฏิบัติ ธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา)ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๔๑ โครงการ		๔,๗๙๖,๐๙๖	๓,๔๖๖,๗๕๕	๗๒.๒๘		